



PROVINCIA DI FERRARA

INTERVENTO DI RESTAURO STRUTTURALE E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE AL KM 48+250 STRADA PROVINCIALE N. 66 DI S. MATTEO DELLA DECIMA - CUP J27H18001310001 CIG B95F6663F4

IMPRESA APPALTATRICE: CAMS SERVIZI EDILI SRL con sede in Reggiolo (RE), Via Volta, n.20, Cod. Fisc. E P.IVA 02802550356.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE: n.2329 del 23.12.2025

CONTRATTO: REP N. 10690 firmato in data 23.01.2026.

IMPORTO DI APPALTO: Importo contrattuale pari a euro 1.529.343,51 oltre IVA come per legge, di cui euro 1.316.304,59 per l'esecuzione dei lavori ed euro 213.038,92 per oneri della sicurezza.

Importo di contratto:

Importo lavori a misura: € 1.316.304,59

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 213.038,92

Importo totale lavori di contratto: € 1.529.343,51

SAL REVISIONALE N1



Richiamato l'art. 24, commi 1, 2 e 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, si procede al riconoscimento in favore dell'Impresa della revisione dei prezzi relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto il 30/06/2026.

Ai fini della determinazione dell'importo revisionale, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, si procede al confronto tra gli indici ISTAT relativi alla categoria di lavorazione cui è riconducibile l'appalto, individuata in "Tronco stradale con tratto di strada in galleria", riferiti rispettivamente al mese di dicembre 2025, corrispondente alla data di presentazione dell'offerta, e al mese di giugno 2026, cui si riferisce il SAL in oggetto.

La variazione percentuale risultante dal confronto tra i suddetti indici viene considerata per la sola parte eccedente la soglia del 3%. Sulla variazione così determinata viene riconosciuto all'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, un importo pari al 90% della variazione eccedente la predetta soglia, applicato all'importo delle lavorazioni contabilizzate nel SAL.

Si riporta la tabella con gli indici ISTAT:



ALLEGATO 3

TRONCO STRADALE CON TRATTO DI STRADA IN GALLERIA

Mese	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
INDICI con BASE 2021 =100												
Anno												
2010	80,3	81,2	81,9	84,3	86,6	86,6	85,7	85,5	85,7	85,7	85,3	85,7
2011	88,0	88,7	90,0	89,4	89,2	89,4	88,9	88,6	88,3	88,0	87,7	87,4
2012	88,8	89	89,3	89,4	89,3	89,0	88,8	88,7	88,7	88,3	88,2	87,7
2013	88,8	88,6	88,4	88,3	88,7	88,6	88,4	88,8	88,8	88,6	88,7	88,6
2014	88,8	88,5	88	88,2	88,0	88,0	88,2	88,6	88,3	88,0	88,0	88,0
2015	87,8	87,5	87,5	87,6	87,5	87,4	87,6	87,6	87,6	87,3	87,1	86,6
2016	86,5	86,3	86,1	86,6	87,0	86,7	87,0	87,0	86,9	86,8	87,0	87,2
2017	87,1	86,8	87,3	87,2	86,8	86,8	87,3	87,6	87,8	88,3	88,2	88,2
2018	88,3	88,1	88	88	87,9	88	88,6	89,3	89,3	88,8	88,9	88,9
2019	89,3	89,2	89,3	88,8	88,8	89	89	88,8	89,1	88,9	88,8	88,9
2020	89,3	89,1	89,1	89,3	88,6	88,6	88,5	88,6	89,1	89,5	89,4	89,7
2021	92,0	93,0	93,9	95,8	97,5	100,0	102,2	103,5	104,2	105,9	106,2	105,9
2022	110,1	111,5	116,3	121,3	125	126,2	124,3	123,9	124,0	124,3	123,0	121,9
2023	122,1	121,0	118,3	117,9	117,0	116,1	116,6	116,9	116,7	116,1	115,2	114,8
2024	115,0	115,4	115,5	115,6	115,5	115,4	115,7	115,3	114,4	114,4	114,4	114,5
2025	115,3	116,0	116,1	116,1	115,8	115,9	115,9	115,7	115,8	115,4	116,2	115,4
2026	115,7	117,0	122,5	125,7	124,6	123,7 ^(p)						

(p) Dato provvisorio

L'indice ISTAT riferito a Dicembre 2025 è del **115.4%**

L'indice ISTAT riferito a Giugno 2026 è del **123.7%**

La differenza è del $123.7 - 115.4 = 8.3\%$

L'importo totale del SAL 1 ribassato compreso di Sicurezza è di 712.771,54€

L'importo del SAL Revisionale n 1 si calcola:

$$(8.3\% - 3\%) \times 0.9 \times 712.771,54 = 33.999,20 \text{ €}$$

Ai sensi dell'art 24 del CSA l'importo del SAL Revisionale n.1 è di 33.999,20 €

Ferrara il 12.08.2026



L'APPALTATORE: CAMS SERVIZI EDILI SRL __firmato digitalmente__

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Denis Zanetti __firmato digitalmente__

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Lorenzo Pavarin __firmato digitalmente__