



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità



OGGETTO: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M.394 AREE INTERNE DEL 2021 - INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SP 16 "COPPARO-CODIGORO". CIG 989433036A

IMPRESA AGGIUDICATARIA: P.B.S. S.r.l., con sede in Verona (VR), Via Leoncino n. 30

CONTRATTO: Repertorio 10461 del 9 ottobre 2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 83.217,97 oltre ad € 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di € 84.727,62 (al netto del ribasso d'asta del 42,11%)

PERIZIA: Approvata con atto del Dirigente n. 668 del 22/04/2024

IMPORTO TOTALE LAVORI PERIZIA: € 144.267,62 oltre ad € 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di € 145.777,27 (al netto del ribasso d'asta del 42,11%)

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: gg. 45 (quarantacinque) naturali consecutivi.



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: Il progetto definitivo/esecutivo redatto da professionista incaricato, è stato approvato con decreto del Presidente n. 64 del 21/06/2023, per un importo complessivo di € 188.100,00= così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a misura:	PARZIALI	TOTALI
Importo dei lavori	€ 143.751,90	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.509,65	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza	€ 145.261,55	€ 145.261,55
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 31.957,54	

- Spese tecniche	€ 5.848,86	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 2.905,28	
- Incentivi art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.091,77	
- Tassa appalti	€ 35,00	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 42.838,45	€ 42.838,45
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 188.100,00

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1027 del 22/06/2023 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati come ivi specificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto.

In seguito all'espletamento della suddetta procedura, con determina n. 1457 del 31/08/2023 i lavori furono aggiudicati in via definitiva alla ditta P.B.S. S.r.l., con sede in Verona (VR), Via Leoncino n. 30, per complessivi Euro 83.217,97 oltre ad Euro 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di Euro 84.727,62, al netto del ribasso offerto del 42,11%

QUADRO ECONOMICO: A seguito degli esiti della procedura di cui sopra, il quadro economico risultò così modificato fra i vari titoli:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a misura:	PARZIALI	TOTALI
Importo dei lavori	€ 83.217,97	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.509,65	

Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza	€ 84.727,62	€ 84.727,62
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 18.640,08	
- Spese tecniche	€ 5.848,86	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 2.905,28	
- Incentivi art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.091,77	
- Tassa appalti	€ 35,00	
- Ribasso d'asta e minore importo IVA	€ 73.851,39	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 103.372,38	€ 103.372,38
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 188.100,00


CONTRATTO: Repertorio n. 10461 del 9 ottobre 2023, per un importo di € 83.217,97 oltre ad € 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di € 84.727,62 (al netto del ribasso d'asta del 42,11%).

CAUZIONE DEFINITIVA: A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto ed a termini delle disposizioni di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50 del 2016, la Parte appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa fino alla concorrenza di Euro 27.206,04 della Società Itas Mutua, Agenzia A209 Genova Nord, emessa in data 22/09/2023, n. E1506992 (importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

POLIZZA ASSICURATIVA CAR: L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione, ha stipulato una polizza assicurativa CAR n. E1506900 presso Società Itas Mutua, Agenzia A209 Genova Nord con sede legale in Piazza delle donne lavoratrici n. 2, 38123 Trento (TN).

SUBAPPALTO: L'impresa non ha stipulato contratti di.

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE: Con determina dirigenziale n. 668 del 22.04.2024 è stata approvata una perizia di variante che comportava un maggiore spesa di € 61.049,65 oltre I.V.A. 22% mentre l'importo degli oneri della sicurezza rimaneva invariato, che pertanto l'importo contrattuale aggiornato risulta pari a € 144.267,62, senza modifiche per gli oneri di sicurezza i quali restano invariati per € 1.509,65 per complessivi € 145.777,27 oltre



. IVA 22%. Il nuovo quadro economico in seguito alla suddetta perizia, risultò modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
Importo dei lavori a misura:	PARZIALI	TOTALI
Importo dei lavori	€ 144.267,62	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.509,65	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza	€ 145.777,27	€ 145.777,27
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 32.071,00	
- Spese tecniche	€ 8.045,51	
- Imprevisti e lavori in economia IVA c.	€ 79,45	
- Incentivi art. 113 Dlgs 50/16	€ 2.091,77	
- Tassa appalti	€ 35,00	
Sommano per somme a disposizione	€ 42.322,73	€ 42.322,73
Sommano l'importo complessivo		€ 188.100,00

VERBALI NUOVI PREZZI: In occasione della perizia di variante sono stati concordati tre nuovi prezzi.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti, sono consistiti nella fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza metalliche bordo laterale, installate sulle banchine stradali.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati all'Impresa in data 23 novembre 2023 come risulta dal relativo verbale e poiché il tempo utile per l'esecuzione delle opere era stabilito in giorni 30 (trenta), il termine per l'ultimazione veniva fissato al 23 dicembre 2023.

SOSPENSIONI E RIPRESE: Durante il corso dei lavori è stata disposta una sospensione dei lavori per complessivi 164 giorni secondo i relativi verbali di seguito riportati:

- verbale di sospensione lavori in data 24 novembre 2023;
- verbale di ripresa lavori in data 6 maggio 2024

PROROGHE CONCESSE: Con la Perizia di variante approvata, il termine

per ultimare i lavori è stato protratto di 15 giorni naturali consecutivi con spostamento quindi del termine ultimo al 19 giugno 2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Come risulta dal relativo certificato in pari data, l'ultimazione è avvenuta il giorno 3 giugno 2024, pertanto, tenuto conto che la stessa doveva avvenire entro il 19 giugno 2024, gli stessi sono stati conclusi entro i termini contrattuali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore degni di nota.

PERSONALE DI DIREZIONE E SORVEGLIANZA: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Frabetti del Servizio Gestione Viabilità Basso ferrarese della Provincia di Ferrara.

INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono infortuni degni di nota.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati condotti dall'Impresa in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Lavori e secondo le norme contrattuali.


CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante i lavori è stato emesso un unico certificato di pagamento in acconto a lavori ultimati, per un l'importo di € 145.033,93.

STATO FINALE: Lo stato finale, è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 05/07/2024 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori	€ 145.762,74=
- A dedurre gli acconti corrisposti	€ 145.033,93=
Resta il credito netto dell'Impresa	€ <u>728,81=</u>

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva.

SOMMA AUTORIZZATA - MINORE SPESA: Considerato che, dallo stato finale, è risultata una spesa complessiva di € 145.762,74= e che l'importo contrattuale autorizzato in seguito alla perizia di variante, ammonta ad € 145.777,27 = si è avuta una minore spesa di € 14,53=.



POSIZIONE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVE: L'impresa appaltatrice è sempre risultata regolare.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 30 settembre 2024, sono intervenuti i signori:

- Geom. Andrea Frabetti della Provincia di Ferrara, Direttore dei Lavori;
- Sig. Luca Patuzzo, nato a Verona (VR) il 13/07/1972, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta appaltatrice;

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono verificati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati compiuti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso, il sottoscritto geom. Andrea Frabetti, Direttore dei Lavori, considerando:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà della Direzione Lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri misurazioni e verifiche, le quantità dei lavori medesimi corrispondono di fatto alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto oltre a quelli pattuiti in sede di perizia;
- che l'importo dei lavori è risultato inferiore di € 14,53= rispetto a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice ha provveduto regolarmente all'assicurazione dei propri operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni ed ordini dati dalla Direzione

Lavori durante il corso degli stessi;

- che nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni degni di nota;
- la contabilità finale che l'Impresa ha firmato senza riserva alcuna;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa P.B.S. S.r.l., con sede in Verona (VR), Via Leoncino n. 30, in base al contratto Rep. 10461 del 9 ottobre 2023 e successiva perizia di variante, sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 145.762,74= e pertanto, liquida il credito dell'Impresa in € 728,81 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Contemporaneamente si potrà dare luogo allo svincolo della cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa fino alla concorrenza di Euro 27.206,04 della Società Itàs Mutua, Agenzia A209 Genova Nord, emessa in data 22/09/2023, n. E1506992 (importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Ferrara lì 30/09/2024

PER L'IMPRESA
(Sig. Luca Patuzzo)

P.B.S. SRL
Legale Rappresentante

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Andrea Frabetti)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Dario Vinciguerra)

