



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

OGGETTO: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M.394 AREE INTERNE DEL 2021 - INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SP 16 "COPPARO-CODIGORO". CIG 989433036A

IMPRESA AGGIUDICATARIA: P.B.S. S.r.l., con sede in Verona (VR), Via Leoncino n. 30

CONTRATTO: Repertorio 10461 del 9 ottobre 2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 83.217,97 oltre ad € 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di € 84.727,62 (al netto del ribasso d'asta del 42,11%)

PERIZIA: Approvata con atto del Dirigente n. 668 del 22/04/2024

IMPORTO LAVORI PERIZIA: € 144.267.62,41 oltre ad € 1.509,65 per oneri di sicurezza, per un totale di € 145.267.62,41 (al netto del ribasso d'asta del 42,11%)

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: gg. 45 (quarantacinque) naturali consecutivi.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 3 del mese di giugno;

Premesso che:

- con verbale in data 23 novembre 2023 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, i quali dovevano essere compiuti in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi e perciò cessanti entro il giorno 23 dicembre 2023;

- con verbale in data 24 novembre 2023 i lavori sono stati sospesi;

- con verbale in data 6 maggio 2024 i lavori sono ripresi;

Il sottoscritto Geom. Andrea Frabetti -Direttore dei Lavori-, recatosi sul luogo dei lavori alla presenza del signor Luca Patuzzo, nato a Verona (VR) il 13/07/1972, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta appaltatrice;

Ha effettuato in data odierna la verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, ed ha constatato che tutte le opere previste sono state effettuate.

Considerato quanto sopra,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati oggi stesso e pertanto entro il termine contrattuale.

Fatto, letto e sottoscritto oggi, detto giorno, mese ed anno.

PER L'IMPRESA
P. B. S. SRL
Sig. Luca Pacuzzo
Via Leoncino, 30
37121 VERONA
P.I. C.F.: 03817660230
Tel.: +39 045 2520808

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Andrea Frabetti

Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Dario Vinciguerra)