

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità

Lavori : INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA SP 16 - BASSO FERRARESE ANNO 2023 - PNRR MISS.5 COMP.3 INV. STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE

Impresa : P.B.S. S.r.l., con sede in Verona (VR), Via Leoncino n. 30

STATO FINALE

DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.07.24

Importo del progetto:	188.100,00	Data della consegna:	23/11/23
Importo contrattuale lavori principali:		Data inizio lavori:	
lordo: 143.751,90			
Ribasso del -42,11 % su 143.751,90:		Giorni di lavoro:	30
-60.533,93	83.217,97		
Netto:		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	23/12/23
	1.509,65		
Importo oneri sicurezza:		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni:	179
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di:			
Determina N.668 in data 22.04.24		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è:	19/06/24
lordo: 105.458,02		Data ultimazione lavori:	
Ribasso del -42,11 % su 105.458,02:		Giorni impiegati in più:	
-44.408,37	61.049,65	Giorni impiegati in meno:	
netto:			
Importo totale netto appalto:	145.777,27		
Fondo a disposizione dell'amministratore:			
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e ...	32.071,00		
Imprevisti e lavori in economia	79,45		
Spese tecniche Cassa di previdenza ed IVA compresi	8.045,51		
Incentivi art. 113 Dlgs 50/16 (Quota 80% del 2%)x0,9	2.091,77		
Tassa appalti	35,00		
Ribasso d'asta e minore importo IVA			
Totali impegnati	42.322,73		
Somma complessiva impegnata:	188.100,00		


STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto
		LAVORI A MISURA				
1	3	SOVRAPPREZZO PALO ALLUNGATO m	2.192,00	14,07	30.841,44	
2	5	BARRIERA BORDO LATERALE H1 - W3 m	2.192,00	78,08	171.151,36	
3	8	ESCAVATORE, PALA O RUSPA 90 - 118 KW ora	2,00	90,50	181,00	
4	10	NP 02 TERMINALI SPECIALI - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 cad	13,00	2.952,02	38.376,26	
5	11	NP 03 POSA IN OPERA DI TERMINALI SPECIALI cad	13,00	607,32	7.895,16	
6	12	NP 04 ELEMENTO DI RACCORDO TRA "3N" E "2N" cad	2,00	369,80	739,60	
		Sommano i lavori a misura			249.184,82	
		Totale Lavori (Misura+Corpo)			249.184,82	
		Totale lavori al netto degli oneri			249.184,82	
		Ribasso del -42,11 % su 249.184,82			-104.931,73	
		Totale Lavori al netto del Rib./Aum.			144.253,09	144.253,09
		Oneri della sicurezza aggiuntivi			1.509,65	1.509,65
		Resta l'importo totale netto dei lavori			145.762,74	145.762,74
		Si deducono gli acconti corrisposti all'impresa come segue: Certificato N.1 in data 12.06.2024			145.033,93	
		Sommano gli acconti corrisposti			145.033,93	145.033,93
		Resta il Credito netto dell'Impresa			728,81	728,81
		Compreso recupero infortuni			728,81	

Ferrara, 05.07.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti



L'Impresa

P.B.S. SRL
Legale Rappresentante

