

Settore 3° Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI S.P. N. 10 FILO-LONGASTRINO
DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE. ANNO 2023. CUP J97H23001090003 – CIG
A01CE7200B

IMPRESA: MORETTI s.r.l.
v. M. Tassini, 6
Ferrara

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.Lgs. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 28

PROGETTO:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per l'importo complessivo di
€. 135.248,03 così ripartiti:

a)	Lavori a base d'appalto	€.	103.912,50
	Oneri per la sicurezza	€.	2.500,00
b)	Somme a disposizione		
	- IVA 22% sui lavori	€.	23.410,75
	- Tassa appalti	€.	35,00
	- Progettazione e coordinamento sicurezza	€.	2.400,00
	- Prove di laboratorio	€.	1.500,00
	- Incentivi	€.	1.489,78
Totale somme a disposizione		€.	28.835,53
Importo totale		€.	135.248,03

Il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto n. 116 del 13.10.2023 dell'importo complessivo di
€. 135.248,03.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA:

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025, anno 2023 ed è interamente
finanziato con avanzo sanzioni C.d.S. (Prenotazione 2463/2023) al capitolo 2416040 azione 4924
"INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. CON ASFALTATURE,
CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONE PONTI AZ. 1219-959-1374-1391/2-1540".

Impegno n. 2774/2023 di €. 129.024,58 per lavori

Impegno n. 2775/2023 di €. 35,00 per tassa appalti

Impegno n. 2599/2023 di €. 2.953,33 per Incarico Progettazione e coordinamento sicurezza

Subimpegno n. 3834/2023 di €. 1.456,68 per Prove di laboratorio

AFFIDAMENTO DEI LAVORI:

Con pec P.G. n. 32530 del 16.10.2023 è stato richiesto miglior preventivo di spesa alla ditta MORETTI s.r.l.
di Ferrara come operatore economico adeguatamente qualificato.

La ditta MORETTI s.r.l. di Ferrara con pec P.G. n. 33103 del 19.10.2023 ha offerto un importo ribassato del
0,63% pari a €. 103.257,85 oltre ad oneri sicurezza di €. 2.500,00 e oltre IVA 22%.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2117 del 27.11.2023 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla



ditta MORETTI s.r.l. di Ferrara e l'importo netto di aggiudicazione ascendeva a netti €. 103.257,85 oltre ad €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in sede d'offerta, che ammonta complessivamente ad €. 105.757,85 oltre IVA 22%, ed è stato riapprovato il quadro economico dell'opera come a seguito indicato:

a)	Importo lavori contrattuali	€.	105.757,85
b)	Somme a disposizione		
	- I.V.A. 22%	€.	23.266,73
	- Tassa appalti	€.	35,00
	- Progettazione e coordinamento sicurezza	€.	2.953,33
	- Prove di laboratorio	€.	1.745,34
	- Incentivi	€.	1.489,78
	Totale somme a disposizione	€.	29.490,18
	Importo totale	€.	135.248,03

CONTRATTO E IMPORTO CONTRATTUALE:

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19.03.2024 rep n. 10533 con la ditta MORETTI s.r.l. di Ferrara per l'importo netto di €. 103.257,85 oltre ad €. 2.500,00 per oneri per la sicurezza che ammontano ad €. 105.757,85 oltre IVA 22%.

AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

Con Determinazione n. 1969 del 06.11.2023 è stato incaricato l'arch. Luca Farinelli di Ferrara alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, per l'importo lordo di 2.953,33 oneri e bolli compresi.

AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE DI LABORATORIO:

Con determinazione n. 1377 del 14.08.2024 è stato incaricato il LABORATORIO GEOTECNICO DR. GEOLOGO ANTONIO MUCCHI di Gualdo (FE) per l'importo lordo di €. 1.456,68.

SUBAPPALTI:

E' stato autorizzato con Atto monocratico n. 534 del 29/03/2024 il subappalto dei lavori di fresatura del piano viabile e posa di conglomerato bituminoso, segnaletica alla ditta TRIO STRADE s.r.l. di Tresignana (FE) per l'importo presunto di €. 51.821,00.

SUBAFFIDAMENTI:

Con nota P.G. n. 18297 del 05.06.2024 è stato preso atto della comunicazione di: realizzazione segnaletica orizzontale, per l'importo presunto di €. 1.695,75 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. di Campogalliano (MO).

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 02.04.2024.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale un tempo utile contrattuale di n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna definitiva 02.04.2024. Il termine utile doveva scadere quindi il 02.05.2024.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

In data 03.04.2024 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori n. 01.

In data 13.05.2024 i lavori sono ripresi, con una sospensione di gg. 40 e per effetto della sospensione il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 11.06.2024.



ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 11.06.2024 come fu accertato con Certificato di ultimazione in pari data e quindi in tempo utile.

ORDINI DI SERVIZIO:

Non sono stati emessi Ordini di servizio.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA:

In corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONE IN DENARO:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:

Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali e segnaletica orizzontale.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE:

Non sono state apportate modifiche al progetto.

STATI D'AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 stato di avanzamento lavori e n. 1 certificato di pagamento, rispettivamente:

- Stato d'avanzamento n. 01 in data 11.07.2024 dell'importo netto di €. 105.733,49
- Certificato di pagamento n. 01 in data 11.07.2024 dell'importo netto di €. 105.204,82

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 28.01.2025 e come a seguito si articola:

a)	Per lavori e somministrazioni nette	€.	103.233,49
	Oneri della sicurezza	€.	2.500,00
b)	Anticipazioni		
	Totale generale netto	€.	105.733,49
	da cui sono dedotti		
c)	l'importo anticipato		
d)	i certificati di pagamento emessi:		
	certificato n. 01 in data 11.07.2024	€.	105.204,82
e)	i certificati per ritenuta a garanzia		
	Sommano le deduzioni	€.	105.204,82
	RISULTA il credito netto dell'impresa	€.	528,67

PROVE SUI MATERIALI:

Le prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi posati sono state effettuate dalla ditta LABORATORIO GEOTECNICO DR. GEOL. ANTONIO MUCCHI di Gualdo di Voghiera (FE) e l'analisi dei campioni prelevati ha dato esito positivo, rispettando i limiti indicati nel Capitolato speciale d'appalto.
ESITI RICEVUTI COMMESSA n. 17/2024 assunta con P.G. n. 2791/2025.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il lavoro non si sono verificati infortuni.

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE OPERAI:

L'impresa MORETTI s.r.l. di Ferrara ha assolto i propri obblighi con gli istituti INPS-INAIL-CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL n. 46054232 con scadenza validità 14.02.2025.
Nessuna denuncia è pervenuta a carico delle Imprese da parte degli Enti preposti.
L'impresa TRIO STRADE s.r.l. di Tresignana (FE) ha assolto i propri obblighi con gli istituti INPS-INAIL-CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS n. 42845811 con scadenza validità 04.02.2025.
Nessuna denuncia è pervenuta a carico delle Imprese da parte degli Enti preposti.
L'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. di Campogalliano (MO) ha assolto i propri obblighi con gli istituti INPS-INAIL-CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS n. 43083802 con scadenza validità 15.02.2025.
Nessuna denuncia è pervenuta a carico delle Imprese da parte degli Enti preposti.

AVVISI AI CREDITORI:

Non vi sono state opposizioni da parte di alcuno.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Per quanto risulta alla Direzione lavori, l'impresa assuntrice MORETTI s.r.l. di Ferrara non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti con dovuta perizia da geom. Massimo Leonelli.

DOMANDE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, dopo aver preso visione del presente Certificato di regolare esecuzione, non aggiunge alcuna domanda, rispetto alle operazioni di collaudo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo minime differenze corrette in sede di verifica;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nei tempi prescritti dalla Stazione appaltante;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha consegnato tutta la documentazione tecnica richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree o stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che da parte dell'Ispettorato del lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MORETTI s.r.l. di Ferrara sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€.	105.733,49
sommano le deduzioni	€.	105.204,82

Risulta il credito dell'impresa in	€.	528,67
---	----	---------------



(diconsi Euro cinquecentoventotto/67) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto di avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo rettifiche revisionali.

Ferrara, lì 28/01/2025

IMPRESA
MORETTI s.r.l.



DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Massimo Leonelli



VISTO:

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Dario Vinciguerra

