

Settore 3° Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI S.P. N. 65 NEL COMUNE DI ARGENTA –
COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNUALITA' 2024. CUP J67H24000140002 – CIG
B150D0D11C

IMPRESA: SINTEXCAL s.p.a.
v. G. Finati, 47
Cassana (FE)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.Lgs. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 28

PROGETTO:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per l'importo complessivo di
€. 51.892,76 così ripartiti:

a)	Lavori a base d'appalto	€.	38.949,00
	Oneri per la sicurezza	€.	2.900,00
b)	Somme a disposizione		
	- IVA 22% sui lavori	€.	9.206,78
	- Incentivi	€.	836,98
Totale somme a disposizione		€.	10.043,76
Importo totale		€.	51.892,76

Il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto deliberativo del Presidente n. 51 del 17.04.2024.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA:

L'intervento è finanziato con la DGR n. 522 del 25.03.2024 della Regione Emilia Romagna che assegnava alla Provincia di Ferrara la quota di €. 52.029,74 per l'anno 2024 destinata alla manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale ai sensi dell'art. 167 comma 2 lett. B della LR 3/99.

Il progetto trova copertura finanziaria al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. CON ASFALTATURE, CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONE PONTI AZ. 1219-959-1374-1391/2-1540" del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 – prenotazione n. 1635/2024, impegnati per €. 48.580,11 al n. 1785/2024.

GARA D'APPALTO, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO:

Si è proceduto ad attivare la procedura con richiesta di trattativa diretta, n. NG4277221 del 18.04.2024 rivolta alla ditta SINTEXCAL s.p.a. di Cassana (FE) sulla piattaforma CONSIP s.p.a.

La ditta SINTEXCAL s.p.a. di Cassana (FE) ha presentato regolare offerta con il ribasso del 5,21% sull'importo a base d'asta di €. 38.949,00, oltre agli oneri di sicurezza di €. 2.900,00 non soggetti a ribasso. I lavori sono stati affidati con Determinazione n. 757 del 10.05.2024 per l'importo netto di €. 36.919,76 oltre ad €. 2.900,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, per un totale di €. 39.819,76 IVA esclusa.

A seguito dell'aggiudicazione il nuovo quadro economico viene di seguito così ridefinito:

a)	Importo lavori contrattuali	€.	39.819,76
b)	Somme a disposizione		
	- I.V.A. 22%	€.	8.760,35
	- Incentivi	€.	836,98
	- Imprevisti ed ulteriori lavori	€.	2.475,67
Totale somme a disposizione		€.	12.073,00
Importo totale		€.	51.892,76

CONTRATTO E IMPORTO CONTRATTUALE:

Il contratto d'appalto è stato stipulato sulla piattaforma CONSIP s.p.a. con la ditta SINTEXCAL s.p.a. di Cassana (FE) per l'importo netto di €. 36.919,76 oltre ad €. 2.900,00 per oneri per la sicurezza che ammontano ad €. 39.819,76 oltre IVA 22%.

SUBAPPALTI:

Non sono state ricevute richieste autorizzative di subappalti dei lavori.

SUBAFFIDAMENTI:

Con nota assunta con P.G. n. 23835 del 17.07.2024 è stato preso atto della comunicazione di: "fornitura in opera di segnaletica stradale" per l'importo presunto di €. 780,00 alla ditta CIMS s.r.l. di Castel Guelfo di Bologna (BO).

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 25.07.2024.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale un tempo utile contrattuale di n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna definitiva 25.07.2024. Il termine utile doveva scadere quindi il 24.08.2024.

PROROGHE DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe dei lavori.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse sospensioni e riprese dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.08.2024 come fu accertato con certificato di ultimazione in pari data e quindi in tempo utile.

ORDINI DI SERVIZIO:

Non sono stati emessi Ordini di servizio.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA:

In corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONE IN DENARO:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:

Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali e segnaletica orizzontale.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE:

Non sono state apportate modifiche al progetto ed alla perizia suppletiva approvata.

STATI D'AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 stato di avanzamento lavori e n. 1 certificato di pagamento, rispettivamente:

- Stato d'avanzamento n. 01 in data 23.08.2024 dell'importo netto di €. 39.818,33
- Certificato di pagamento n. 01 in data 28.08.2024 dell'importo netto di €. 39.619,24

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 07.01.2025 e come a seguito si articola:

a)	Per lavori e somministrazioni nette	€.	36.918,33
	Oneri della sicurezza	€.	2.900,00
b)	Anticipazioni		
	Totale generale netto	€.	39.818,33
	da cui sono dedotti		
c)	l'importo anticipato		
d)	i certificati di pagamento emessi:		
	certificato n. 01 in data 28.08.2024	€.	39.619,24
e)	i certificati per ritenuta a garanzia		
	Sommano le deduzioni	€.	39.619,24
	RISULTA il credito netto dell'impresa	€.	199,09

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il lavoro non si sono verificati infortuni.

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE OPERAI:

L'impresa SINTEXCAL spa di Cassana (FE) ha assolto i propri obblighi con gli istituti INPS-INAIL-CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS n. 42717732 con scadenza validità 28.01.2025.

Nessuna denuncia è pervenuta a carico delle Imprese da parte degli Enti preposti.

L'impresa CIMS srl di Castel Guelfo di Bologna (BO) ha assolto i propri obblighi con gli istituti INPS-INAIL-CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL n. 45648591 con scadenza validità 29.01.2025.

Nessuna denuncia è pervenuta a carico delle Imprese da parte degli Enti preposti.

AVVISI AI CREDITORI:

Non vi sono state opposizioni da parte di alcuno.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Per quanto risulta alla Direzione lavori, l'impresa assuntrice SINTEXCAL spa di Cassana (FE) non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti con dovuta perizia da geom. Massimo Leonelli.

DOMANDE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, dopo aver preso visione del presente Certificato di regolare esecuzione, non aggiunge alcuna domanda, rispetto alle operazioni di collaudo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo minime differenze corrette in sede di verifica;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nei tempi prescritti, tenuto conto delle proroghe disposte dalla stazione appaltante;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha consegnato tutta la documentazione tecnica richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree o stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che da parte dell'Ispettorato del lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa SINTEXCAL spa di Cassana (FE) sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€.	39.818,33
sommano le deduzioni	€.	39.619,24


Risulta il credito dell'Impresa in	€.	199,09
------------------------------------	----	--------

(diconsi Euro centonovantanove/09) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto di avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo rettifiche revisionali.

Ferrara, lì 07/01/2025

IMPRESA

SINTEXCAL s.p.a.

DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Massimo Leonelli



VISTO:

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Dario Vinciguerra

