



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI SU VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA RETE DI STRADE PROVINCIALI CUP J67H18001310001 - CIG Z5632D92BE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: PROGETTO SEGNALETICA S.R.L., con sede in Viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO)

CONTRATTO: Rep. n. 10381 del 12/4/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 168.684,57 oltre ad € 5.500,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 174.184,57

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: gg. 92 (novantadue) naturali consecutivi.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 25 del mese di marzo;

Premesso che:

- con verbale in data 10 luglio 2023 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, i quali dovevano essere compiuti in giorni 92 (novantadue) naturali consecutivi e perciò cessanti entro il giorno 10 novembre 2023;
- con comunicazione prot. 35261/2023 è stata concessa una prorogazione dei termini di giorni 82;
- con verbale in data 28 ottobre 2023 i lavori sono stati sospesi parzialmente;
- con verbale in data 10 gennaio 2024 è stata disposta la sospensione totale dei lavori;
- con verbale in data 27 febbraio 2024 i lavori sono stati ripresi;
- che per effetto delle sospensioni e della prorogazione concessa, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 21 marzo 2024;

Il sottoscritto Geom. Andrea Frabetti -Direttore dei Lavori-, recatosi sul luogo dei lavori alla presenza dei signori:

Sig. Michele Benetti, il quale agisce in nome e per conto del legale

rappresentante dell'impresa appaltatrice, sig. Andrea Ferrari, in virtù della delega sottoscritta in data 10 luglio 2023 e pervenuta alla Provincia con prot. 21957 del 10/07/2023;

Ha effettuato in data odierna la verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, ed ha constatato che tutte le opere previste sono state effettuate.

Considerato quanto sopra,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati come da comunicazione dell'impresa prot. 8784/24 il giorno 20 marzo 2024 e pertanto entro il termine contrattuale.

Fatto, letto e sottoscritto oggi, detto giorno, mese ed anno.

PER L'IMPRESA
(Sig. Michele Benetti)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Andrea Frabetti)



Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Andrea Frabetti)

