

PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità

Lavori : PIANO DI INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2021 -

Impresa : PROGETTO SEGNALETICA S.R.L., con sede in Viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO)

STATO FINALE

DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09.05.24

Importo del progetto:	250.000,00	Data della consegna:	10/07/23
Importo contrattuale lavori principali:		Data inizio lavori:	
lordo:	173.312,00		
Ribasso del -2,67 % su 173.312,00:	-4.627,43	Giorni di lavoro:	92
Netto:	168.684,57	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	10/10/23
Importo oneri sicurezza:	5.500,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni:	163
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è:	21/03/24
Importo totale netto appalto:	174.184,57	Data ultimazione lavori:	
Fondo a disposizione dell'amministratore:		Giorni impiegati in più:	
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e ...	38.320,61	Giorni impiegati in meno:	
Imprevisti e lavori in economia	1.634,06		
Spese tecniche	23.345,92		
Coordinamento e sicurezza IVA c.	3.425,76		
Incentivi di cui al D.Lgs 12/04/2016 n. 50	3.218,62		
tassa appalti	225,00		
Ribasso d'asta e minore importo IVA	5.645,47		
Totali impegnati	75.815,44		
Somma complessiva impegnata:	250.000,01		

STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto
		LAVORI A MISURA				
1	1	CONFERIMENTO TERRE IN DISCARICA mc	175,87	45,00	7.914,15	
2	2	CONFERIMENTO MACERIE IN DISCARICA mc	71,20	20,90	1.488,08	
3	3	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA mc	175,87	6,80	1.195,92	
4	4	ANALISI CHIMICHE cad	6,00	252,50	1.515,00	
5	5	TEST DI CESSIONE cad	6,00	252,50	1.515,00	
6	6	CASSEFORME mq	147,10	39,97	5.879,59	
7	7	ACCIAIO IN BARRE diam. 10 mm kg	2.030,37	2,08	4.223,17	
8	8	ACCIAIO IN BARRE diam. 12 mm kg	3.895,17	2,07	8.063,00	
9	10	IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURE VERTICALI mq	77,15	30,13	2.324,53	
10	12	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE MISTO CEMENTATO m	140,00	14,58	2.041,20	
11	13	DEMOLIZIONE STRUTTURA IN CALCESTRUZZO mc	18,84	95,27	1.794,89	
12	14	TAGLIO SUPERFICI PIANE 50-80 mm m	169,74	4,21	714,61	
13	15	TAGLIO SUPERFICI PIANE 80-100 mm m	228,60	6,84	1.563,62	
14	16	PERFORAZIONE STRUTTURE MURARIE m	145,02	67,29	9.758,40	
15	17	TRASPORTO A DISCARICA mc	22,86	49,31	1.127,23	
16	18	RICOSTRUZIONE COPRIFERRO mq	37,04	36,94	1.368,26	
17	19	MANO DI ATTACCO mq	302,67	1,42	429,79	
18	20	STRATO DI BASE cm 5 mq	151,33	11,00	1.664,63	
19	21	SOVRAPPREZZO STRATO DI BASE mq	154,30	2,71	418,15	
				A riportare	54.999,22	

STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto
				riporto	54.999,22	
20	22	STRATO DI USURA cm 3 mq	151,33	8,08	1.222,75	
21	23	BARRIERA METALLICA BORDO LATERALE H2 - W3 m	171,70	128,52	22.066,88	
22	24	BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE H2 - W4 m	219,90	206,56	45.422,54	
23	25	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 NUOVO IMPIANTO m	222,47	0,91	202,45	
24	26	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE mq	453,98	0,60	272,39	
25	27	SOVRAPPREZZO FRESATURA mq	1.059,28	0,48	508,45	
26	28	RIMOZIONE BARRIERA METALLICA m	150,44	11,65	1.752,63	
27	29	FORNITURA TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T50 cad	6,00	2.359,32	14.155,92	
28	30	POSA IN OPERA TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T50 cad	6,00	473,57	2.841,42	
29	31	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA cad	6,00	403,48	2.420,88	
30	32	CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4: C 40/50 (Rck 50 N/mm ²) mc	131,47	193,18	25.397,37	
31	33	MISTO CEMENTATO mc	49,01	41,80	2.048,62	
		Sommano i lavori a misura			173.311,52	
		Totale Lavori (Misura+Corpo)			173.311,52	
		Totale lavori al netto degli oneri			173.311,52	
		Ribasso del -2,67 % su 173.311,52			-4.627,42	
		Totale Lavori al netto del Rib./Aum.			168.684,10	168.684,10
		Oneri della sicurezza aggiuntivi			5.500,00	5.500,00
		Resta l'importo totale netto dei lavori			174.184,10	174.184,10

STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto
		Si deducono gli acconti corrisposti all'impresa come segue: Certificato N.1 in data 09.04.2024			173.313,18	173.313,18
		Sommano gli acconti corrisposti			173.313,18	
		Resta il Credito netto dell'Impresa			870,92	870,92
		Compreso recupero infortuni			870,92	

Ferrara, 09.05.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti



L'Impresa

PROGETTO SEGNALETICA SRL

