



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1981 del 20/11/2024

**Oggetto:INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023
ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 - RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU SP 15 "VIA DEL MARE" - ID ER-URVI-001575 - CUP J47H23001450001 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA E SVINCOLO CAUZIONE CIG B0D2B1E0BB.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04/10/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 2089 del 23/11/2023 con cui è stato conferito all'ing. Dario Vinciguerra l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per i progetti e le opere che afferiscono la sicurezza stradale, la segnaletica stradale e illuminazione pubblica, già in corso di esecuzione o previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2023-2025, fino a nuove disposizioni;
- l'ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE che disciplina le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Premesso:

- che nel mese di Maggio 2023 si sono susseguiti diversi eventi meteorologici alluvionali con intense precipitazioni che hanno interessato il territorio della Provincia di Ferrara;
- che tali eventi alluvionali, verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, hanno causato danneggiamenti importanti sulle strade provinciali;

- che il territorio del basso ferrarese è stato particolarmente colpito da copiose precipitazioni con conseguente allagamento del fondo stradale del tratto SP 15 “Via del Mare” dal km 29+500 al km 49+500;
- che è necessario un intervento di ripristino della sede stradale del tratto succitato, il quale consisterà nella ricostruzione della pavimentazione, da progettare con soluzione progettuale ingegneristica
- che è essenziale provvedere all'intervento con carattere di urgenza, in quanto esso è finalizzato alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato:

- che il progetto prevede il rifacimento dei manti bituminosi, previa asportazione delle parti esistenti ammalorate mediante fresatura e la bonifica di due tratti in asse strada, mediante scavo a sezione obbligata effettuato con catenaria, riempimento con calcestruzzo e successiva riasfaltatura in conglomerato bituminoso chiuso;
- che con determina n. 2189 del 01/12/2023 è stato affidato l'incarico per le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'intervento di “Ricostruzione della pavimentazione stradale su SP 15 – CUP J47H23001450001 - CIG Z8B3D58ABD ai sensi dell'art 50 c. 1 lett b) del Dlgs 36/2023 all'ing. Dario Gatti (Cod. Fisc. GTTDRA74C30A059M – P. IVA 01691970386) con studio in Via Caprera n. 22 a Ferrara per un compenso pari a 3.500,00 esclusi oneri previdenziali 4% e IVA 22%, così per complessivi € 4.440,80 (impegno n. 2826/2023);
- che con Decreto Deliberativo del Presidente n. 28 del 08/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per l'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU SP 15 "VIA DEL MARE" CUP J47H23001450001 ID ER-URVI-001575 elaborato dall'Ufficio Viabilità provinciale dell'importo complessivo di € 500.000,00 IVA 22% compresa,

Considerato:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 3° Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 423 del 12/03/2024:
 - si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino viabilità interessati dagli eventi alluvionali maggio 2023 – Ordinanza commissario n. 13 del 31/10/2023 – Ricostruzione della pavimentazione stradale SP 15 “Via del Mare” – CUP J47H23001450001, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del medesimo Decreto;
 - è stata impegnata la spesa di progetto di € 495.559,20 al capitolo 2416040 azione 8143 “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 1930”, del Bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024, all'impegno n. 1474/2024, dando atto che la somma di € 4.440,80 a concorrenza dell'importo di progetto era già stata impegnata al medesimo capitolo ed azione all'impegno n. 2826/2023;
 - è stata sub-impegnata la somma da versare ad ANAC per la tasa di appalto, pari a Euro 250,00 all'impegno di cui al punto precedente, al capitolo 2416040 Azione 8143 “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 1930”, del Bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024 all'impegno n. 1475/2024;
 - è stato accertato l'importo di € 495.559,20 al cap. 0421580 az. 1930 “FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA'

INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 8143” del Bilancio di Previsione 2024-2026 competenza 2024 al n. 484/2024, dando atto che la restante somma di € 4.440,80 era già stata accertata al medesimo capitolo ed azione al n. 1131/2023;

- che con determina 707 del 02/05/2024, venivano affidati i lavori sopraccitati alla ditta L.T.R. Asphalt S.r.l., con sede in Tito (PZ), via Enrico De Nicola n. 8, P.IVA e C.F. 01635570763, che aveva offerto un ribasso del 14,98% e, quindi, l'importo netto di aggiudicazione di Euro 335.727,10 IVA esclusa, oltre ad Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 338.227,10 IVA 22% esclusa e pertanto € 412.637,06 IVA 22% compresa) (sub-impegno n. 1728/2024) e che in seguito all'aggiudicazione il quadro economico veniva così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO		
Importo dei lavori a misura:		IMPORTO
- Importo dei lavori	€ 335.727,10	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.500,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		€ 338.227,10
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>		
- I.V.A 22 %	€ 74.409,96	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 57,83	
- Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 4.440,80	
- Prove sui materiali	€ 2.500,00	
- Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 7.947,60	
- Tassa appalti	€ 250,00	
- Ribasso d'asta e minore IVA	€ 72.166,71	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>		€ 161.772,90
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 500.000,00

- che con determina 1124 del 08/07/2024 è stata disposto l'affidamento delle prove di laboratorio al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori alla società PAVENCO SRL Sede legale: Via F.L. Ferrari 31/D - 44122 Ferrara PI e CF 01918340389 per l'importo di € 1.833,39 e IVA 22% e così per complessivi € 2.236,74 CIG: B2605662CC (sub-impegno n. 2182/2024);
- che con determina n 1270 del 30/07/2024 veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera degli INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 - RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU SP 15 "VIA DEL MARE" - ID ER-URVI-001575 – CUP J47H23001450001 CIG B0D2B1E0BB, affidati all'impresa esecutrice L.T.R. Asphalt S.r.l., con sede in Tito (PZ), via Enrico De Nicola n. 8, P.IVA e C.F. 01635570763, del valore a € 58.817,45 per lavori ed € 375,00 di costi della sicurezza, e così per complessivi € 59.192,45 oltre IVA 22% di € 13.022,34 per complessivi € 72.214,79 (sub-impegno n. 2303/2024) e l'importo contrattuale aggiornato risultava pari a € 397.419,55 (di cui € 394.544,55 per lavori e € 2.875,00 dei costi della sicurezza), oltre IVA 22% di € 87.432,30 per un totale di € 484.851,85, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Importo dei lavori a misura:		IMPORTO
- Importo dei lavori	€ 394.544,55	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.875,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		€ 397.419,55
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>		
- I.V.A 22 %	€ 87.432,30	

– Imprevisti e lavori in economia	€ 9,75	
– Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 4.440,80	
– Prove sui materiali	€ 2.500,00	
– Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 7.947,60	
– Tassa appalti	€ 250,00	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>		€ 102.580,45
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 500.000,00

Precisato:

- che l'intervento di ricostruzione della pavimentazione stradale su SP 15 – CUP J47H23001450001 dell'importo di progetto pari a € 500.000,00 è stato da ultimo inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 – annualità 2024 (CUI L00334500386202300039);
- che l'intervento è previsto al capitolo 2416040 azione 8143 “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 1930” e trova copertura finanziaria con contributo statale al capitolo di entrata 0421580 azione 1930 “FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 8143” del Bilancio di previsione 2024-2026 residui e competenza (impegni nn 2826/23, 1474/24 e sub-impegni nn 1475/24, 1728/24, 2182/24 e 2303/24 – accertamenti nn 1131/23 e 484/24);

Dato atto:

- che in data 31/05/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N. 10549 e in data 20/05/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che l'ultimazione dei lavori principali è avvenuta il 21/08/2024 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile;

Rilevato che tutti i lavori sono conclusi;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa L.T.R. Asphalt S.r.l., con sede in Tito (PZ), via Enrico De Nicola n. 8, P.IVA e C.F. 01635570763, datato 31/10/2024, da cui si desume altresì:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle condizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla D.L.;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che i lavori effettuati dalla ditta ammontano a complessivi € 395.460,01 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 482.461,21;
-
- che in corso d'opera sono stati emessi due certificati di pagamento per un importo complessivo di € 393.482,71 oltre Iva 22% e pertanto complessivi € 480.048,90, con arrotondamento per difetto di 0,01 centesimi;
- che la rata di saldo dovuta ammonta ad € 1.977,30 oltre IVA 22% e pertanto a € 2.412,31;

- che pertanto si realizza una minore spesa sull'importo contrattuale dei lavori pari ad € 1.959,54 (€ 397.419,55 – € 395.460,01) oltre IVA 22% e quindi a complessivi € 2.390,64 IVA 22% inclusa;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 59 del 22/11/2023 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione” e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 154 del 22/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2024-2026” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 - RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU SP 15 "VIA DEL MARE" - ID ER-URVI-001575 - CUP J47H23001450001 eseguiti dalla ditta L.T.R. Asphalt S.r.l., con sede in Tito (PZ), via Enrico De Nicola n. 8, P.IVA e C.F. 01635570763, quale allegato del presente atto, per l'importo finale effettivamente sostenuto di € 395.460,01 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 482.461,21 finanziato con fondi Ordinanza Commissario n. 13/2023 “finanziamento interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino viabilità interessati dagli eventi alluvionali maggio 2023”;
2. di pagare all'impresa la rata di saldo pari a € 2.412,31 IVA 22% compresa nel sub-impegno n. 2303/2024 assunto al capitolo 2416040 azione 8143 “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 az. 1930” del Bilancio 2024-2026 –competenza - finanziata con fondi Ordinanza Commissario n.13/2023 “finanziamento interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino viabilità interessati dagli eventi alluvionali maggio 2023”;
3. di demandare a successivo atto, la determinazione della spesa finale complessiva sostenuta per l'intervento e la registrazione delle economie residue, successivamente alla liquidazione degli incentivi funzioni teniche;
4. di autorizzare lo svincolo nonché la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa fino alla concorrenza di Euro 16.911,36 della società Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00328 di Potenza, emessa in data 10/05/2024 n. 114568273;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente