

PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità

Lavori : INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 ORDINANZA COMMISSARIO N 13 DEL 31/10/2023 - RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU SP 15 "VIA DEL MARE"

Impresa : L.T.R. Asphalt S.r.l., con sede in Tito (PZ), via Enrico De Nicola n. 8

STATO FINALE

DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 02.10.24

Importo del progetto:	500.000,00	Data della consegna:	20/05/24
Importo contrattuale lavori principali:		Data inizio lavori:	
lordo: 394.880,14			
Ribasso del -14,98 % su 394.880,14:			
		Giorni di lavoro:	80
Netto: -59.153,04	335.727,10		
Costo del personale:		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	07/08/24
Importo oneri sicurezza:	2.500,00		
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di:		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni:	15
Atto in data 05.07.24 N.			
lordo: 69.180,73		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è:	22/08/24
Ribasso del -14,98 % su 69.180,73:			
netto: -10.363,27	58.817,46		
Importo oneri sicurezza:	375,00	Data ultimazione lavori:	
Importo totale netto appalto:	397.419,56	Giorni impiegati in più:	
Fondo a disposizione dell'amministratore:		Giorni impiegati in meno:	
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e ...	87.432,30		
Imprevisti, lavori in economia e arrotondamento	9,75		
Coordinamento Sicurezza IVA compresa	4.440,80		
Prove sui materiali	2.500,00		
Incentivi art. 45 Dlgs 23/2023	7.947,60		
Tassa Appalti	250,00		
Ribasso d'asta e minore IVA			
Totali impegnati	102.580,45		
Somma complessiva impegnata:	500.000,01		

STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto
		LAVORI A MISURA				
1	1	NOLO DI LIVELLATRICE 100 hp ora	27,00	76,15	2.056,05	
2	2	NOLO DI SPAZZATRICE ora	33,00	90,00	2.970,00	
3	3	FRESATURA cm 3 mq/cm	17.464,68	1,22	21.306,92	
4	4	SCAVO CON CATENARIA m	805,00	12,00	9.660,00	
5	5	CALCESTRUZZO CLASSE C20/25 (Rck 25 N/mmq) mc	85,00	185,02	15.726,70	
6	6	BINDER ton	195,40	97,00	18.953,80	
7	7	USURA 0/12 ton	3.542,06	107,00	379.000,42	
8	8	SEGNALETICA ORIZZONTALE PREMISCELATA cm 12 ml	6.282,70	0,59	3.706,79	
9	9	SEGNALETICA ORIZZONTALE PREMISCELATA cm 15 ml	12.413,40	0,65	8.068,71	
10	10	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI mq	51,98	5,90	306,68	
		Sommano i lavori a misura			461.756,07	
		Totale Lavori (Misura+Corpo)			461.756,07	
		Totale al netto degli oneri e del personale			461.756,07	
		Ribasso del -14,98 % su 461.756,07			-69.171,06	
		Totale Lavori al netto del Rib./Aum.			392.585,01	392.585,01
		Oneri della sicurezza aggiuntivi			2.875,00	2.875,00
		Resta l'importo totale netto dei lavori			395.460,01	395.460,01
		Si deducono gli acconti corrisposti all'impresa come segue: Certificato N.1 in data 24.06.2024 Certificato N.2 in data 04.09.2024 Sommano gli acconti corrisposti			291.060,51 102.422,20 393.482,71	393.482,71
		Resta il Credito netto dell'Impresa			1.977,30	1.977,30
		Compreso recupero infortuni			1.977,30	

STATO FINALE

N.O.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Importo netto

Ferrara, 02.10.2024

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

Geom. Andrea Frabetti