



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 265 del 10/02/2025

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNO 2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001 CIG 99061448A1 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA E SVINCOLO CAUZIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

il decreto del Presidente n. 107 del 04/10/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

l'atto monocratico n. 586 del 14/04/2023 con cui è stato conferito all'Ing. Dario Vinciguerra l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma triennale opere pubbliche 2023-2025 da realizzare, relativi a ponti e infrastrutture stradali;

Premesso:

che con determinazione n. 1021 del 21/06/2023 si è provveduto ad affidare l'incarico per le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'intervento di "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNO 2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001 CIG Z083B8D427 per complessivi € 9.915,10 – impegno n. 1850/2023;

che con decreto deliberativo del Presidente n. 68 del 23/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNO 2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001, dell'importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA 22% compresa;

che con determinazione del Dirigente del Settore 3° Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1048 del 26/06/2023:

- sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice e con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, dello stesso decreto (come ammesso dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);

- è stata regolarmente sub-impegnata al n. 1893/2023, capitolo 2416040 azione 4924, la spesa di Euro 410,00

dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la procedura di affidamento di cui trattasi;

che con determinazione del Dirigente del Settore 3° Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1307 del 02/08/2023 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNO 2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001 - CIG 99061448A1", all'operatore economico ILMET S.R.L., con sede in Sermide e Felonica (MN), Via Cavour n. 27, P.IVA e C.F. 00271420200, con il ribasso offerto del 15,79%, per l'importo dell'aggiudicazione pari ad Euro 495.960,94 oltre ad Euro 7.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 503.460,94 oltre IVA al 22% di Euro 110.761,41 per un totale di Euro 614.222,35) – sub-impegno n. 2099/2023;

che con determina n 871 del 29/05/2024 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNO 2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001 CIG 99061448A1, affidati all'operatore economico ILMET S.R.L., con sede in Sermide e Felonica (MN), Via Cavour n. 27, P.IVA e C.F. 00271420200, del valore di € 95.886,63 oltre IVA 22% di € 21.095,06 che ammonta complessivamente ad € 116.981,69 (IVA compresa) – sub-impegno n. 3795/2023, dando atto che l'importo contrattuale aggiornato risulta pari a € 591.847,57, senza modifiche per gli oneri di sicurezza i quali restano invariati per € 7.500,00 per complessivi € 599.347,57 oltre IVA 22% di € 131.856,47 per un totale di € 731.204,04 e il quadro economico è stato ridefinito come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia:		
Importo dei lavori	€ 591.847,57	
Importo per oneri per la sicurezza	€ 7.500,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		€ 599.347,57
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
- IVA 22%	€ 131.856,47	
- Tassa appalti	€ 410,00	
- Progettazione e Coordinamento per la sicurezza	€ 9.915,10	
- Prove di laboratorio	€ 120,46	
- Incentivi	€ 8.350,40	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>		€ 150.652,43
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 750.000,00

Precisato:

- che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale OOPP 2023/2025, anno 2023 (CUI L00334500386202100014);
- che il progetto è interamente finanziato con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Piano dei finanziamenti ai sensi del Decreto MIT n.123 del 19.03.2020, accertati al capitolo 0421049 azione 1540 per € 9.915,10 al n. 602/2023 e la restante somma di € 740.084,90 al n. 615/2023 e interamente introitati;
- che il progetto di € 750.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2416040 Azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONCONSIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di Previsione 2025-2027 residui - impegnati ai nn. 1850/2023, 1892/2023 e sub-impegni nn. 1893/2023, 2099/2023 e 3795/2023;

Dato atto:

- che in data 31/08/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori e in data 09/10/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N. 10463;
- che l'ultimazione dei lavori principali è avvenuta il 29/07/2024 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile;

Rilevato che tutti i lavori sono conclusi;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa ILMET S.R.L., con sede in Sermide e Felonica (MN), Via Cavour n. 27, P.IVA e C.F. 00271420200, datato 17/01/2025, da cui si desume altresì:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle condizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla D.L.;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che i lavori effettuati dalla ditta ammontano a complessivi € 599.335,75 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 731.189,62;
- che in corso d'opera sono stati emessi due certificati di pagamento per un importo complessivo di € 596.339,07 oltre Iva 22% e pertanto complessivi € 727.533,67;
- che la rata di saldo dovuta ammonta ad € 2.996,68 oltre IVA 22% e pertanto a € 3.655,95;
- che pertanto si realizza una minore spesa sull'importo contrattuale dei lavori pari ad € 11,82 (€ 599.347,57– € 599.335,75) oltre IVA 22% e quindi complessivi € 14,42 IVA 22% inclusa;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 17/12/2024 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione.";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 24/12/2024 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione";
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 3 del 14/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2025-2027";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SS.PP. 6, 20 E 45 DEL COMPRESORIO ALTO FERRARESE ANNO

2023 (DM 123/2020) CUP J67H20002120001 CIG 99061448A1 eseguiti dalla ditta ILMET S.R.L., con sede in Sermide e Felonica (MN), Via Cavour n. 27, P.IVA e C.F. 00271420200, quale allegato del presente atto, per l'importo finale effettivamente sostenuto di € 599.335,75 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 731.189,62, finanziata con fondi statali assegnati con Decreto MIT n. 123/2020;

2. di pagare all'impresa la rata di saldo pari a € 3.655,95 IVA 22% compresa, al capitolo 2416040 Azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio 2025-2027 – residui - al sub-impegno n. 3795/2023, finanziata con fondi statali assegnati con Decreto MIT n. 123/2020;
3. di dare atto che si realizza una minore spesa sull'importo contrattuale dei lavori pari ad € 11,82 (€ 599.347,57– € 599.335,75) oltre IVA 22% e quindi complessivi € 14,42 IVA 22% inclusa;
4. di demandare a successivo atto, la determinazione della spesa finale complessiva sostenuta per l'intervento e la registrazione delle economie residue, successivamente alla liquidazione degli incentivi funzioni tecniche;
5. di autorizzare lo svincolo nonché la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa fino alla concorrenza di Euro 79.496,48 (Euro settantanovemilaquattrocentonovantasei/48 centesimi) emessa dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Crevalcore n. 003300, in data 28/08/2023 n. 410172449;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente