



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 307 del 17/02/2025

Oggetto:MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SP 65 NEL COMUNE DI ARGENTA COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNUALITA' 2024 CUP J67H24000140002 CIG B150D0D11C - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA E DELLA SPESA FINALE COMPLESSIVA.

IL DIRIGENTE

Visti:

il decreto del Presidente n. 107 del 04/10/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

l'atto monocratico n. 586 del 14/04/2023 con cui è stato conferito all'ing. Dario Vinciguerra l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma triennale opere pubbliche da realizzare, relativi a ponti e infrastrutture stradali;

Premesso:

che il comma 3 dell'art. 167 della L.R. 3/1999 stabilisce che la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'assegnazione a favore delle Province delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria per interventi sulla rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 21.04.2008 è stato approvato il riparto a favore delle Province delle somme a partire dal 2008 e anni seguenti per la manutenzione straordinaria sulla base dell'estesa chilometrica rilevata dal DPCM di trasferimento delle strade e nei relativi verbali di consegna;

che in particolar modo la strada provinciale n. 65 Ferrara-Consandolo dal km. 16+700 al km. 17+080, ricadente territorialmente nel comune di Argenta in località S. Nicolò, presenta gravi dissesti ed ammaloramenti con formazione di avvallamenti e cedimenti strutturali differenziati in carreggiata, che vengono accentuate dall'andamento climatico avverso della stagione estiva;

Vista la DGR n. 522 del 25/03/2024 della Regione Emilia Romagna che assegnava alla Provincia di Ferrara la quota di € 52.029,74 per l'anno 2024 destinata alla manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale ai sensi dell'art. 167 comma 2 lett. b della LR 3/99;

Considerato

che con Decreto n. 51 del 17/04/2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento riportato in oggetto dell'importo complessivo di € 51.892,76 IVA 22% compresa;

che con Determinazione n. 757 del 10/05/2024 veniva affidato il lavoro in oggetto alla ditta SINTEXCAL S.P.A. CF 03559660372 - partita IVA 00570320382- Via G. Finati n. 47 – CAP 44124 – Loc Cassana- partita IVA 00570320382, per € 36.919,76 oltre a € 2.900,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso per un totale di € 39.819,76 (IVA 22% esclusa) e quindi per un totale di € 48.580,11 IVA 22% compresa – (impegno n. 1785/2024) e il quadro economico ridefinito come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
- Importo dei lavori	€ 38.949,00	
Ribasso 5,21	€ 2.029,24	
- Importo lavori ribassato	€ 36.919,76	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.900,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		€ 39.819,76
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
– I.V.A 22 %	€ 8.760,35	
– Incentivi	€ 836,98	
– Imprevisti e ulteriori lavori	€ 2.475,67	
Sommano per somme a disposizione		€ 12.073,00
Sommano l'importo complessivo		€ 51.892,76

Che la somma di € 48.580,11, relativa all'importo di affidamento è stata accertata al capitolo 0421580 azione 0959 "CONTRIBUTO REGIONALE MANUT. STRADE AZ. 4924" accertamento n. 642/2024 del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024;

Che la somma complessiva di progetto di € 51.892,76 trova copertura finanziaria al capitolo 2416040 Azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio 2025-2027 – residui (prenotazione n. 1635/2024 e impegno 1785/2024) finanziata con fondi regionali previsti dalla LR 3/99 art.167;

Dato atto:

che in data 25/07/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;

che l'ultimazione dei lavori principali è avvenuta il 23/08/2024 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile;

Rilevato che tutti i lavori sono conclusi;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa SINTEXCAL S.P.A. CF 03559660372 - partita IVA 00570320382- Via G. Finati n. 47 – CAP 44124 – Loc Cassana- partita IVA 00570320382, datato 07/01/2025, da cui si desume altresì:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle condizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla D.L.;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che i lavori effettuati dalla ditta ammontano a complessivi € 39.818,33 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 48.578,36;
- che in corso d'opera è stato messo un certificato di pagamento per un importo di € 39.619,24 oltre Iva 22% e pertanto complessivi € 48.335,47;
- che la rata di saldo dovuta ammonta ad € 199,09 oltre IVA 22% e pertanto a € 242,89;

Dato atto:

che, pertanto, alla luce dei lavori realizzati si realizza una minore spesa sull'importo contrattuale pari ad € 1,43 (€ 39.819,76 – € 39.818,33) oltre IVA 22% e quindi complessivi € 1,75 IVA 22% inclusa, con arrotondamento per eccesso di 0,01 centesimi, da registrarsi con il presente atto in diminuzione dell'impegno di spesa n. 1785/2024;

che, alla luce delle spese effettivamente sostenute, risulta inoltre una minore spesa di € 3.312,65 IVA 22% inclusa alle voci "Imprevisti e ulteriori lavori" e "Incentivi" da registrarsi con il presente atto in diminuzione della prenotazione n 1635/2024;

che la spesa finale complessiva è pari a € **48.578,36** ed il quadro economico definitivamente assestato e finale è così rappresentato:

QUADRO ECONOMICO		
- Importo lavori	€ 36.918,33	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.900,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		€ 39.818,33
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
– I.V.A 22 %	€ 8.760,03	
Sommano per somme a disposizione		€ 8.760,03
Sommano l'importo complessivo		€ 48.578,36

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 17/12/2024 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione.";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 24/12/2024 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione";
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 3 del 14/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2025-2027";

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SP 65 NEL COMUNE DI ARGENTA COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNUALITA' 2024 CUP J67H24000140002 CIG B150D0D11C eseguiti dalla ditta SINTEXCAL S.P.A. CF 03559660372 - partita IVA 00570320382- Via G. Finati n. 47 – CAP 44124 – Loc Cassana- partita IVA 00570320382, quale allegato del presente atto, per l'importo finale effettivamente sostenuto di € 39.818,33 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 48.578,36, finanziata con fondi regionali previsti dalla LR 3/99 art.167;
2. di pagare all'impresa la rata di saldo pari a € 242,89 IVA 22% compresa, al capitolo 2416040 Azione 4924 “INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CON SOL.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540” del Bilancio 2025-2027 – residui (impegno 1785/2024) finanziata con fondi regionali previsti dalla LR 3/99 art.167;
3. di approvare la spesa finale dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI SP 65 NEL COMUNE DI ARGENTA COMPENSORIO ALTO FERRARESE ANNUALITA' 2024 CUP J67H24000140002 nell'importo complessivo di € 48.578,36, come da quadro economico finale riportato in premessa;
4. di dare atto pertanto che si realizza una minore spesa complessiva pari a € 3.314,40 da registrarsi con il presente atto in diminuzione dell'impegno di spesa n. 1785/2024 per € 1,75 e della prenotazione n 1635/2024 per € 3.312,65;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente